



תאריך: 25/12/2023
סימוכין: 231252122904

דו"ח הערכת סיכונים עבור מבנים בהם אסבסט

1. פרטים כלליים:

- 1.1. שם האתר: הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל
- 1.2. בניין: הספרייה המרכזית #230.
- 1.3. כתובת: קרית הטכניון, חיפה
- 1.4. איש קשר: מר אריה כהן, מהנדס וממונה בטיחות בעבודה, רפרנט תחום אסבסט, יחידת הבטיחות ופיקוח סכנות קרינה (קורס סוקרי אסבסט 1/2015 מטעם המכון הישראלי ללימודי הסביבה)
- 1.5. מהות המבנה: מבנה ציבורי
- 1.6. סיבת ביצוע הדו"ח: בדיקה תקופתית
- 1.7. תאריך ביצוע הבדיקה/סיור: נובמבר 2023
- 1.8. סקר קודם: אוקטובר 2022
- 1.9. שם המפקח, מבצע הבדיקה/סיור: מר אריה כהן, מהנדס יחידת הבטיחות וממונה בטיחות בעבודה, רפרנט תחום אסבסט, יחידת הבטיחות ופיקוח סכנות קרינה (קורס סוקרי אסבסט 1/2015 מטעם המכון הישראלי ללימודי הסביבה)
- 1.10. משתתפים נוספים: אחראית בניין, גב' גאולה גוזלן



2. ממצאים:

#	מטרת המבנה המכיל אסבסט	מופע האסבסט	מגע בין האסבסט לחלל המבנה	מיקום במבנה	רטיבות בתוך המבנה	מצב הלוחות: - תקין, צבוע - שלם, לא צבוע - סדוק - שבור	שברי לוחות	הנחיות טיפול ותחזוקה
1	בניין הספרייה המרכזית (230#)	1.1 אסבסט-צמנט 1.2 רכיבים פנימיים 1.3 מחיצות מתחת לחלון	אין	מחיצות אקוסטיות מתחת לתקרה	אין	תקין, צבוע	לא אותר	1.4 כל האסבסט בבניין פונה 1.5 לא ידוע על מופעי אסבסט נוספים בבניין

3. הערות:

3.1 כל מופעי האסבסט בבניין פונו.

3.2 נמצאה עוד חתיכת אסבסט צמודה לקיר החיצוני. חתיכה זו פונתה באוגוסט 2022.

3.3 לא ידוע על מופעי אסבסט נוספים בבניין.

4. הנחיות:

4.1 לפי החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א – 2011 סעיף 8: " בעל מקום ציבורי שמותקן בו אסבסט-צמנט, יחזיק את האסבסט במצב תקין

ויבצע פעולות תחזוקה: צביעה בתוך 3 שנים, בדיקה ויזואלית אחת לשנה (עד צביעה אחת ל-3 חודשים), רישום והצגת ממצאי הבדיקה".

4.2 חובה להגיש בקשה לאישור הוועדה לגבי ביצוע עבודת אסבסט, ולהפנות להנחיות הוועדה באינטרנט ולרשימת קבלנים ומפקחים מוסמכים המבצעים

עבודות אסבסט.

4.3 אסבסט-צמנט הוא מוצר קשיח, ששימש שנים רבות לבנייה, ומכיל מלט ועד 10% סיבי אסבסט.

4.4 לפי המידע הקיים כיום, אסבסט-צמנט אינו מהווה סכנה לבריאות כל עוד הנ"ל במצב שלם ולא מתפורר במגע ידני, אינו שבור, מרוסק או שרוף, ואין

מבצעים בו עבודות הגורמות לריחוף אבק, כגון: שבירה, ניסור, קידוח, ליטוש, שיוף וכד'.
 4.5 יש להפיץ דו"ח זה לכל עובדי הספרייה המרכזית.



חתימת סוקר האסבסט: מר אריה כהן, רמ"ד אסבסט, מהנדס יחידת הבטיחות והגהות

הסקר נבדק, נערך ואושר ע"י: ד"ר עדי חן, ראש יחידת הבטיחות והגהות

העתקים:

מר מוטי יגר, מנהל מערך הספריות

גבי מאיה מנור-עקרבי, ראשת תחום תפעול ולוגיסטיקה, הספרייה המרכזית

מר אייל צפריר, ממונה בטיחות אזורי, יחידת הבטיחות והגהות

גבי גאולה גוזלן, אחראית בניין, הספרייה המרכזית

אתר יחידת הבטיחות